

**Приложение №2**  
**к договору № ПД-**

Заказчик:  
Адрес объекта:  
Смету составил:

**Раздел I. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА**

№ п.п	ВИДЫ ЗАТРАТ									
	Работа	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость	Материалы	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость
<b>Подготовительные работы</b>										
1,1	Разметка пятна застройки	м.п	15,00		- р.	расходные материалы	компл.	8,00		- р.
	Выкос травы	м2.	350,00		- р.	доставка техники	рейс	2,00		- р.
	Спил деревьев, корчевание пней	шт.	13,00		- р.					
	Планировка участка	смена	2,00		- р.					
	Вынос натуросей здания	смена	1,00		- р.					
	Организация электроснабжения (генератор)	смена	9,00		- р.					
	<b>Всего по п.1,1 (работы)</b>				<b>- р.</b>	<b>Всего по п.1,1 (материалы)</b>				<b>- р.</b>

№ п.п	ВИДЫ ЗАТРАТ									
	Работа	Ед.	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость	Материалы	Ед.	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость
	<b>Свайно-ростверковый фундамент 1000х400</b>									
	Разработка грунта траншеи механическим способом(бобкэт)	см.	1,00		-р.					
	Бурение отверстий под сваи диам.300мм (бобкэт) h-1.8м	шт.	30,00		-р.	Щебень 20-40	м3.	10,03		-р.
	Устройство песчанного основания #150мм.	м3.	5,00		-р.					
	Устройство гравийного основания #150мм.	м3.	5,00		-р.	Арматура Ø16	тн.	0,45		-р.
	Устройство опалубки ростверка	м2.	334,32		-р.	Арматура Ø12	тн.	1,17		-р.
	Монтаж арматурного каркаса ростверка	тн.	1,36		-р.	Мастика обмазочная №24 (МГТН)	л.	200,00		-р.
	Гидроизоляция ростверка обмазочная	м2.	167,16		-р.	Бетон М300	м3.	54,00		-р.
	Монтаж арматурного каркаса свай	тн.	0,53		-р.	Метизы	компл.	3,00		-р.
	Укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным	м3.	54,00		-р.	Арматура Ø6	тн.	0,24		-р.
	Обратная засыпка траншеи	м3.	30,00		- р.	Доска 150х25	м3.	10,45		-р.
	Демонтаж опалубки ростверка	м2.	334,32		-р.	Брус 100х50	м3.	3,10		-р.
						Брус 50х200х6000	м3.	3,68		-р.
						Проволока вязальная	кг.	33,43		-р.
	<b>Всего по п.1,1 (работы)</b>				<b>-р.</b>	<b>Всего по п.1,1 (материалы)</b>				<b>-р.</b>

**Раздел I. МОНТАЖ ЗДАНИЯ**

№ п.п	ВИДЫ ЗАТРАТ									
	Работа	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость	Материалы	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость
	Доставка домокомплекта	т/с	3		- р.					
	Доставка домокомплекта фурой из г. Киров	т/с	3		- р.					
	Разгрузка материала*****	т/с	3		- р.					



Каркасные перегородки										
	Монтаж каркасных перегородок	м2.	38,70		- р.	Каркасная пререгородка (брус, утеплитель,	м2.	38,70		- р.
						Метизы, биты, образивы	комп.			
	Всего по п.2 (работы)				- р.	Всего по п.2 (материалы)				- р.

### Раздел II. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

№ п.п	ВИДЫ ЗАТРАТ									
	Работа	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость	Материалы	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость
<b>1</b>	<b>Монтаж стропильной системы и кровли с аксессуарами</b>									
	Монтаж стропильной конструкции	м2	206,59		- р.	Брус 50x200мм	м3	4,68		- р.
	Устройство обрешетки	м2	206,59		- р.	Брус 25x150мм	м3	3,4		- р.
	Монтаж ОСП	м2	211,58		- р.	Скользкая опора для стропил	шт	165,00		
	Устройство подкладочного ковра	м2	225,00		- р.	Метизы, биты, образивы	комп.			20 000,00р.
	Монтаж рядовой черепицы	м2	206,59			Гибкая черепица: Зодчий старая обожженная глина	м2	206,59		
	Монтаж сетки от насекомых	м.п	24,00			Фартук фронтонный S5 развертка 20см, длина 2м	п.м.	35,00		- р.
	Установка фартука-капельника S14	м.п	40,00			Гвоздь ершеный оцинкованный 3x30мм, Россия	кг.	45,00		- р.
	Установка фартук фронтонный S5	м.п	38,00			СЕЙФИТИ БЕЙЗ СИЛБАР Супер, рулон 1,0x15м	м.кв.	225		- р.
	Установка фартук углового S4	м.п	16,00			Битустик, битумная мастика, тубик 350 гр.	шт	40,00		- р.
	Установка фартука S8 (аэратор)	м.п	48,00			Фартук S4 угловой	п.м.	16,00		- р.
	Установка снегозадержателей	шт	160,00			ОСП 3 Кронашпан, лист 1220x2440мм, 9мм	м.кв.	211,58		- р.
	Монтаж водосточной системы	м	33,00		- р.	Фартук-капельник S14 /над желобом, 2м	м.п.	40		- р.
	Доставка материалов кровли г.Москва - с.Брезняки***	т/с	1		- р.	Сетка от насекомых	м.п.	24,00		- р.
	Доставка пиломатериалов ***	т/с	2		- р.	Саморез 4,2x19мм с п/ш оцинкованный (сверло)	кг.	1,00		- р.
						Герметик силиконовый бесцветный (тубик 310 мл)	шт	2,00		- р.
						Краска-спрей (баллончик 400гр), цвет	шт	1		- р.
						Воронка д.90/125	шт	6,00		- р.
						Желоб д.125, 3м	м.п.	33		- р.
						Соединитель желоба в комплекте д.125	шт	9,00		- р.
						Крюк крепл. желоба д.125, удлиненный	шт	55,00		- р.
						Заглушка желоба - д.125мм	шт	6,00		- р.
						Колено трубы д.90	шт	8		- р.
						Отвод трубы д.90	шт	6		- р.
						Труба д.90,длина 3,0м	м.п.	18		- р.
						Труба д.90,длина 1,0м	м.п.	6,00		- р.
						Комплект для крепления трубы	шт	14,00		- р.
						Снегозадержатель,толщ.1,5мм (до 40° 5,0шт./м.п.	шт	160,00		- р.
	Всего по п.2 (работы)				- р.	Всего по п.2 (материалы)				20 000,00р.

### Раздел III. ЗАЩИТНАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА

№ п.п	ВИДЫ ЗАТРАТ									
	Работа	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость	Материалы	Ед. изм	Кол-во	Цена ед.изм	Стоимость
<b>1</b>	<b>Огнебиозащита</b>									
1,1	Огнебиозащита стен с 2 сторон Сенежем Огнебио Проф	м2	1955,97		- р.	Сенеж 23 л Сенеж Огнебио Проф	шт	32		- р.
	Огнебиозащита балок перекрытий Сенежем Огнебио Проф	м2	173,40		- р.					
	Огнебиозащита стропильных конструкций Сенежем Огнебио Проф	м2	234,00		0,00р.					
	Огнебиозащита подкладочной доски Сенежем Огнебио Проф	м2	51,00		- р.					
	Всего по п.1,1 (работы)				- р.	Всего по п.1,1 (материалы)				- р.

Всего работа по разделу	- р.	Всего материалы по разделу	- р.
-------------------------	------	----------------------------	------

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

Стоимость материалов	45 000,00 руб.
Стоимость выполнения работ	0,00 руб.
Накладные расходы	900,00 руб.
<b>ИТОГО</b>	<b>45 900,00 руб.</b>